



महाभारत गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला

Poush २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	२९५०									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	२९५०	२८००	१५०		१५०		लाभग्राही, महाभारत गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	२८००	२८००	०		०		GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	२४९५	२३८४	१११		५६६	लाभग्राही र महाभारत गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२३८४	२३७०	१४		५८०	लाभग्राही, महाभारत गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	५	पौष मसान्त सम्म	बृद्ध र एकल महिलाको मात्र उपस्थिति
	भुक्तानी संख्या	२४९५	२३४४	१५१		२७९७	GMALI, Building-DLPIU			
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	२३४२	१०९३	१२४९		१८५७	लाभग्राही र महाभारत गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१०९३	१०५८	३५		१८९२	लाभग्राही, महाभारत गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	२०	असार मसान्त सम्म	आर्थिक कमजोरिका कारण
	भुक्तानी संख्या	२३४२	११८८	११५४		१९५४	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या	२२०								
	पहिलो	२२०	१४२	७८				१०	असार	प्राविधिक ग्यान को

किस्ता									मसान्त सम्म	कमि
दोश्रो किस्ता	१४२	०	१४२							
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरू	१) न्युन आर्थिक स्थितिको कारण २) जग्गा अपुगको कारण ३) नया घरको आवश्यकता नभएको कारण ४) अपाङ्गता, बृद्ध र एकल महिला भएको कारण									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनका कारणहरू	१) न्युन आर्थिक स्थितिका कारण र पहिलो किस्ताको पैसा अपुग भएका कारण २) दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण र ढुवानिको समस्या ३) सामाग्रिको निर्माण अभाव, दुर्गम भेग भएकाले धेरै समस्या									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनका कारणहरू	१) पैसा नपुगेको कारण २) सामाग्रीको कमी ३) बृद्धबृद्धा र बालबालिका र अपाङ्गता ब्यक्तिको मात्र उपस्थितिका कारण ४) काम गर्ने डकर्मिको अभाव									

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१०७५	१०५५	२०			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या						
प्रवलीकरण संख्या						

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति					अध्ययन गर्नुपर्ने र केहि अध्ययन गर्न बाकि
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति					
सार्वजनिक बस्ति					
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही	छैन				
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या	छैन				

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको	स्थान – वडा/टोल	घरधुरी	प्रारम्भिक योजना	DPR	निर्माण
----------	-----------------	--------	------------------	-----	---------

संख्या		संख्या	तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	सम्पन्न
८	प्रत्येक वडामा	छलफल पश्चात निर्वर्ण	बाकि	बाकि	बाकि	बाकि	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ	गठन गर्न बाकि					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	गठन गर्न बाकि					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ	गठन गर्न बाकि					

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:
स्थानीय डकर्मालाई तालिम प्रदान गर्नुपर्ने
उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
अधिकांश क्षेत्रमा गुणस्तरिय सामग्रीको कमी
सामाग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:
काभ्रेको अधिकांश गाउँपालिकामा कठिन भूभाग रहेको र बाटोघाटोमा सहज पहुँच नभएको

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - बनेपा, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	५३४७०	छ	४०००	१०००		
• गिट्टी	घन मि.	५५२०	छ	७०००	२०००		
• बालुवा	घन मि.	६३८७	छैन	५०००	१०००		
• काठ	क्यु फिट	१७७१९१					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		छैन	९५०	१००		
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	५१६५३	छैन	१०००	१००		
• रड	किलो ग्राम	५५९३२८	छैन	११०	३०		
• जस्ता पाता	बन्डल	७२४२					
• इट्टा	गोटा	४८९९३९					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		८	५	३				
सव-इन्जिनियर		६	४	२				
अ.सव-इन्जिनियर		५	३	२				
डकमी	समग्रमा	३५०	२००	१५०				
	७-दिने तालिम	८	०	८				तुरुन्तै गर्नुपर्ने
	५०-दिने तालिम	३	०	३				तुरुन्तै गर्नुपर्ने
सिकमी		८०	२०	६०				तुरुन्तै गर्नुपर्ने
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू - निर्माण सामग्रीको अभाव मानव संसाधन (तालिमप्राप्त प्राविधिक तथा डकमी)को अभाव - ढुवानि महगो हुन जानु - बर्षामा बाटो अवरुद्ध हुनाले निर्माण सामाग्री सम्बन्धीत ठाउँमा पुर्याउन समस्या - जग्गाको कमि र भिरालो जग्गा यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका १०-२४% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसन्न मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ। - मानव शंसाधन (तालिमप्राप्त डकमी)को अभाव आवास पुनर्निर्माण गर्ने आर्थिक क्षमता नभएको यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका <१०% लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्। - आर्थिक स्थिति मजबुत नभएको केवल वृद्धवृद्धा घरमूली रहेको सक्रिय जनशक्तिको अभाव तथा नयाँ आवास निर्माण गर्न अनिच्छुक बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा - लामोसमयसम्म कुर्नुपर्ने रुखो व्यवहार हुने ससाना गल्तीका लागि पनि विभिन्न ठाउँ धाउनुपर्ने समाधानका उपायहरू - प्राविधिक तथा कार्यविधिगत सहयोग गाउँपालिकाका कर्मचारीका लागि तालिम जोखिममा रहेका व्यक्तिका लागि आवश्यक अनुदान

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

२. आगामी कार्ययोजना

क्र.सं.	क्रियाकलाप	ईकाई	परिमाण	बजेट आवश्यकता	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय	कसले गर्ने?	समयसिमा	सहयोगी निकाय
---------	------------	------	--------	---------------	---------------------------	-------------	---------	--------------

महाभारत गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

तयार पार्ने

नाम: अन्जन पराजुलि

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४९०२२९०२

पेश गर्ने

नाम: रेमोण्ड थापा मगर

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५१२२७७२३

स्वीकृत गर्ने:

नाम: कान्छालाल जिम्बा

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५१२०५७१०